



COMUNE DI PROCIDA  
Città Metropolitana di Napoli

II° Sezione – Lavori Pubblici e Ambiente

N. Reg. Part.52  
N. Reg. Gen 224  
Li 24/02/2021

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE II SEZIONE.**

Incaricato con decreti sindacali n. 32 del 18/11/2019, n. 35 del 04/12/2019, n.12 del 23/09/2020 e n.22 del 30/12/2020

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELL'ISOLA DI PROCIDA\_ APPROVAZIONE S.A.L. N 28°, CUP : C93J03000480001**

**IL RESPONSABILE II SEZIONE**

**PREMESSO:**

- ✓ che il Comune di Procida è destinatario di finanziamenti per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'“Impianto di depurazione delle acque reflue dell'Isola di Procida”, giusta Convenzione rep.13581 in data 03.09.2004 (reg. Napoli il 07.09.2004 al n. 100687) stipulata tra il Presidente della G.R. Campania – Commissario Delegato ex OO.P.C.M. n.2425/96 e s.m.i. e il Comune di Procida;
- ✓ che il Comune di Procida ha stipulato in data 25.10.2005 (reg. Ischia il 04.11.2005 al n. 1524) il contratto dei lavori di che trattasi con l'impresa ECOPROCIDA s.c. a r.l. a seguito dell'affidamento espletato dal Commissario Delegato mediante procedura di appalto-concorso con prezzo a corpo;
- ✓ che a seguito di rilievi e indagini effettuate dalla Ecoprocida, la stessa, pur trattandosi di affidamento lavori a seguito di procedura di 'appalto-concorso', dichiarava di fatto impraticabile la originaria soluzione progettuale dalla stessa Impresa proposta, richiedendo possibilità di variazione con diritto però di conseguire il ristoro dei maggiori costi ed oneri;
- ✓ che il Comune di Procida respingeva le richieste della Ecoprocida ordinando la ripresa dei lavori;
- ✓ che la Ecoprocida, ribadendo la impossibilità di procedere nell'esecuzione dei lavori secondo le proprie originarie previsioni, sospese qualunque attività lavorativa chiedendo che la ripresa delle stesse dovesse preventivamente prevedere modifiche ed integrazioni al progetto;
- ✓ che perdurando l'assenza di qualsiasi attività di cantiere da parte dell'Ecoprocida, il Comune di Procida – con del. G.M. n.128 del 20.08.2009 - disponeva la rescissione del contratto in danno all'ATI e la revoca della precedente delibera n.158 del 25.09.2008 con la quale aveva

riconosciuto l'equo compenso relativo al conferimento dei terreni di scavo a discarica autorizzata;

- ✓ che la Ecoprocida contestava la deliberazione dell'Amministrazione e, con atto di citazione del 20.11.2009, si rivolgeva all'Autorità Giudiziaria opponendosi alla determinazione adottata dal Comune di Procida, e richiedendo il risarcimento di danni diretti e indiretti subiti;
- ✓ che in data 28.05.2010 la Ecoprocida presentava all'Amministrazione Comunale formale proposta di transazione del contenzioso;
- ✓ che a seguito di contraddittorio tecnico, in data 09.09.2010 veniva presentata dall'Ecoprocida una modifica della proposta di transazione che presentava due stralci esecutivi e modificava il quadro economico riportandolo all'importo originario approvato utilizzando le originarie somme a disposizione;
- ✓ che la perizia presentata dall'Ecoprocida, nella sua forma definitiva, comportava quanto segue:
  - a) realizzazione del pretrattamento nell'ambito del preesistente impianto in modo da conseguire in tempi brevi il raggiungimento di caratteristiche chimico-fisiche del refluo idonee allo smaltimento tramite condotta sottomarina;
  - b) realizzazione di opere idonee alla impermeabilizzazione del manufatto interrato di contenimento dell'impianto a totale cura e spesa dell'impresa;
  - c) utilizzazione di tecnologia di trattamento di ultima generazione e ad alta efficienza del tipo a "ultrafiltrazione su fibra cava sommersa" con conseguente contenimento delle strutture murarie e quindi dei volumi di scavo;
- ✓ che il Comune di Procida ha provveduto a trasmettere il progetto di variante proposto dall'ATI alla Struttura Commissariale in ossequio all'art. 6 della convenzione in essere con il Commissario di Governo;
- ✓ che in data 03.12.2010, presso l'Ufficio del Commissario di Governo si è proceduto alla valutazione delle proposte tecniche, formulate dall'ATI, da parte della Regione Campania Assessorato all'Ambiente, del Commissario di Governo per la Tutela delle Acque e del Comune;
- ✓ che la Conferenza di Servizi di che trattasi si è espressa favorevolmente anche in ragione del *"grave perdurante stato di criticità ambientale per la mancanza delle infrastrutture di trattamento delle acque reflue stante l'importanza che riveste l'Isola di Procida dal punto di vista paesaggistico e turistico"* e ancora che *"stante il lasso di tempo trascorso dall'approvazione del progetto posto a base di gara (ordinanza commissariale n.319/2001) se si volesse riappaltare i lavori si dovrebbe riadeguare il computo metrico estimativo applicando i prezzi attuali con un aumento evidente dell'importo del progetto; bisognerebbe tenere conto inoltre che l'inizio dei lavori sarebbe subordinato ai tempi necessari per i tempi di espletamento di tutte le procedure occorrenti per l'assegnazione (gara d'appalto)";*
- ✓ che con Del. G.M. n.200 del 21.12.2010 si è proceduto alla presa d'atto del verbale della Conferenza di Servizi per esame della perizia di variante di cui al punto precedente;
- ✓ che con Del. G.M. n.8 del 18.01.2011 si è proceduto all'approvazione dell'atto transattivo di che trattasi, successivamente modificato all'art.10 con Del. G.M. n.35 del 10.03.2011;
- ✓ che l'atto di transazione è stato sottoscritto in data 31.03.2011 dall'Ecoprocida, dal Comune di Procida e dal Commissario di Governo delegato ex OPCM 3849/2010;

- ✓ che all'atto della ripresa dei lavori la SOGESID S.p.A. – con nota n.3444 del 11.08.2011 assunta al prot. gen. del Comune al n.10375 del 12.08.2011 – ha comunicato la mancanza di volontà di proseguire nell'incarico professionale affidatole dal Commissariato di Governo;
- ✓ che il Commissario di Governo ha preso atto di tale rinuncia da parte della SOGESID con nota del 12.09.2011 assunta al prot. gen. del Comune al n.11319 del 12.09.2011, invitando il Comune di Procida ad affidare ad altro soggetto l'incarico di Direzione dei Lavori per l'intervento di che trattasi;
- ✓ che il Comune di Procida aveva assoluta urgenza affinché riprendevano quanto prima i lavori dell'impianto di depurazione atteso il presunto dissequestro da parte dell'AG dell'impianto di pretrattamento esistente a monte della condotta di scarico sottomarina nonché della perdurante carente situazione igienico-sanitaria derivante dalla mancanza della completa depurazione dei reflui urbani;
- ✓ che pertanto con successiva determina n.1080 del 14/11/11 si affidava all'Ufficio del RUP – nei limiti di cui al DPR 5.10.2010 n. 207 art.9 cc.4 e 5,(che consente di poter affidare la D.L. al RUP per interventi non superiori a 500.000,00 euro) l'incarico di D.L. e di CSE, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, al fine di procedere all'immediata ripresa dei lavori anche a seguito del dissequestro dell'impianto da parte dell'AG;
- ✓ che con Delibera di G.M. 158 del 20/12/2012 si affidava la D.L. alla SAP
- ✓ che con D.G.M. n. 16 del 18/01/2013 veniva approvato II atto transattivo tra Comune di Procida e la Consortile ECOPROCIDA S.c.a r.l.;
- ✓ che è intervenuta in data 29/01/2013 la Determina n. reg. Part. 20 del Responsabile UTC in ottemperanza alla delibera di cui al punto precedente;
- ✓ che con D.G.M n. 173 pubblicata il 27/10/2016 si approvava perizia di variante migliorativa senza aumento di spesa e relativo atto di sottomissione;
- ✓ che con determina dirigenziale della V sez n.135 del 01/09/2017 , a seguito delle dimissioni del collaudatore statico Prof. Ing. Gaetano Manfredi, si nominava collaudatore statico l'ing. Massimo Acanfora
- ✓ che con D.G.M. n. 209 del 22/12/2017 veniva approvato atto di sottomissione in cui Costruzioni Dondi spa subentrava alla consortile ECOPROCIDA S.c.a r.l.;
- ✓ che con Decreto Sindacale n° 02 del 31/01/2020 veniva nominato RUP per i “ lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione dell' Isola d Procida “ l'arch Gioacchino De Michele;
- ✓ che con D.G.M n. 108 del 10/08/2020 veniva approvata III perizia di variante e relativo atto di sottomissione

**VISTO che:**

- con determina nr 80 del 12/03/2007 veniva liquidato il 1° S.A.L.
- con determina nr 244 del 12/09/2007 veniva liquidato il 2° S.A.L.
- con determina nr 84 del 01/06/2012 veniva liquidato il 3° S.A.L.
- con determina nr 211 del 22/10/2014 veniva liquidato il 4° S.A.L.
- con determinano nr 178 del 20/09/2016 veniva liquidato il 6° S.A.L.
- con determina nr 41 del 13/03/2017 veniva liquidato il 7° S.A.L.
- con determina nr 84 del 22/05/2017 veniva liquidato il 9° S.A.L.
- con determina nr 124 del 08/08/2017 veniva liquidato il 11° S.A.L.

- con determina nr 150 del 21/09/2017 veniva liquidato il 12° S.A.L.
- con determina nr 159 dell'11/10/2017 veniva liquidato il 13° S.A.L.
- con determina n 168 del 31/07/2018 venivano liquidati 14°,15°,16° e 17° S.A.L
- con determina n. 195 del 08/10/2018 venivano liquidati il 18° e 19° S.A.L
- con determina n.252 del 11/12/2018 veniva liquidato il 20° SAL
- con determina n.265 del 21/12/2018 veniva liquidato il 21° SAL
- con determina n. 05 del 24/01/2019 veniva liquidato il 22° SAL
- con determina n. 14 del 20/02/2019 veniva liquidato il 23° SAL
- con determina n. 30 del 11/03/2019 veniva liquidato il 24° SAL
- con determina n 83 del 22/05/2019 veniva liquidato il 25 SAL
- con determina n 103 del 09/09/2019 veniva liquidato il 26° SAL
- con determina n° 36 del 11/02/2020 veniva approvato e liquidato il 27° SAL

**VISTO** che con prot 003397 del 24/02/2021 veniva trasmesso il 28° S.A.L a tutto il 23/02/2021 dell'importo di Euro 161.227,00 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di Euro 177349,70;

#### **RICHIAMATI:**

- I decreti sindacali n. 32 del 18/11/2019, n. 35 del 04/12/2019, n.12 del 23/09/2020 e n.22 del 30/12/2020 con i quali veniva conferito all'arch. Gioacchino Rosario De Michele l'incarico di Responsabile della II Sezione del comune di Procida;
- la nomina RUP dell'arch Gioacchino Rosario De Michele con decreto Sindacale n. 2 del 31/01/2020;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

#### **RITENUTO:**

- quindi di approvare i documenti qui di seguito riportati: :
  - Verbale di concordamento tabelle di percentualizzazione (art.5 dell'atto di sottomissione allegato alla Variante III DGM 108/2020);
  - Verbale di definizione delle aliquote della lavorazione MAC09;
  - Verbale di definizione delle aliquote della lavorazione NP08;
  - Verbale di definizione delle aliquote della lavorazione NP 09;
  - Verbale di definizione delle aliquote della lavorazione NP 2015.01;
  - Verbale di definizione delle aliquote della lavorazione NP 2015.05;
  - Verbale di constatazione materiale a piè d'opera presso stabilimento CACEM.
- quindi approvare gli atti relativi al 28° S.A.L. dell'importo di Euro 161.227,00 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di Euro 177.349,70 trasmesso con nota prot. 003397 del 24/02/2021 composto dai seguenti elaborati:
  - libretto delle misure nr 28 e relativo sottocomputo;
  - Sommario Registro di contabilità nr 28

- stato di avanzamento lavori nr 28;
- registro di contabilità in formato elettronico nr 28;
- certificato di pagamento n. 28;

il tutto redatto dal Direttori dei Lavori e controfirmato dal RUP, depositati in copia presso gli uffici della II Sezione;

- che ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 come disposto dal D.L. 174/2012 il sottoscritto assicura la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto sul quale esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

### **DETERMINA**

1. di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
  2. di approvare:
    - a) documenti qui di seguito riportati:
      - Verbale di concordamento tabelle di percentualizzazione (art.5 dell'atto di sottomissione allegato alla Variante III DGM 108/2020);
      - Verbale di definizione delle aliquote della lavorazione MAC09;
      - Verbale di definizione delle aliquote della lavorazione NP08;
      - Verbale di definizione delle aliquote della lavorazione NP 09;
      - Verbale di definizione delle aliquote della lavorazione NP 2015.01;
      - Verbale di definizione delle aliquote della lavorazione NP 2015.05;
      - Verbale di constatazione materiale a piè d'opera presso stabilimento CACEM.
    - b) gli atti relativi al 28° S.A.L. dell'importo di Euro 161.227,00 oltre Iva al 10% per un importo complessivo di Euro 177.349,70 trasmesso con nota prot. 003397 del 24/02/2021 composto dai seguenti elaborati:
      - libretto delle misure nr 28 e relativo sottocomputo;
      - Sommario Registro di contabilità nr 28
      - stato di avanzamento lavori nr 28;
      - registro di contabilità in formato elettronico nr 28;
      - certificato di pagamento n. 28;
- il tutto redatto dal Direttori dei Lavori e controfirmato dal RUP, depositati in copia presso gli uffici della II Sezione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuova assunzione di spesa da parte dell'Ente, che alla liquidazione si procederà con successivo provvedimento, che pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
5. di trasmettere copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza, all'ufficio Ragioneria;
6. Dare atto che l'importo complessivo di Euro 177.349,70, comprensivo di IVA al 10%, trova copertura al cap.09042.02.339800 del bilancio 2020/2022, gestione residui;
7. di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
8. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 sulla home page del sito informatico dell'Ente nella sezione "trasparenza valutazione e merito"

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Gioacchino Rosario De Michele



Il Responsabile della 1<sup>a</sup> SEZIONE  
Arch. Gioacchino Rosario De Michele



Allegato alla determina n. 52 del 24/02/2021 della II Sezione

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

li, 04-03-2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Marino

**VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

li, 04-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Marino

La presente determina viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 18 MAR 2021



Il messo comunale



COMUNE DI PROCIDA  
Città Metropolitana di Napoli

II° Sezione – Lavori Pubblici e Ambiente

*N. Reg. Part. 53  
N. Reg. Gen. 222  
Del 24/02/2021*

**DETERMINA DEL RESPONSABILE II SEZIONE**

Incaricato con decreti sindacali n. 32 del 18/11/2019, n. 35 del 04/12/2019, n.12 del 23/09/2020 e n.22 del 30/12/2020

**OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA IMPIANTO CALDAIA PLESSO CHIAIOLELLA\_ CIG:  
ZBF30C881B**

**IL RESPONSABILE II SEZIONE**

**PREMESSO che:**

- ✓ Si è reso necessario richiedere un preventivo per la sostituzione di una pompa relativa ad un impianto termico caldaia situata in un plesso scolastico a Chiaiolella.
- ✓ per tale necessità e visto la ristrettezza dei tempi a disposizione è stato chiesto un preventivo di spes, per le vie brevi, alla ditta “Termica Service s.a.s” di Volpicelli Gennaro & c. con sede in Napoli 80127 alla via San Domenico P.IVA 05012581210;
- ✓ la ditta sopra menzionata in data 18/02/2021 con prot. 002054 ha presentato preventivo di spesa per € 2.630 oltre IVA al 10%

**RICHIAMATO:**

- i decreti sindacali n. 32 del 18/11/2019, n. 35 del 04/12/2019, n.12 del 23/09/2020 e n.22 del 30/12/2020 con i quali veniva conferito all’arch. Gioacchino Rosario De Michele l’incarico di Responsabile della II Sezione del comune di Procida;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
- l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;

- l'art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art 106 del D Lgs 50/2016 nella presente procedura è possibile modificare il contratto durante il periodo di efficace;

**ATTESO che:**

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 Marzo 2021 e ha contestualmente autorizzato per detti enti l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;
- l'art.163, 1° comma, del TUEL: che recita: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”*
- l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: *“nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
  - a) tassativamente regolate dalla legge;*
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.*

**RITENUTO:**

- di dover procedere all'accettazione del preventivo trasmesso dalla Ditta “Termica Service” in data 18/02/2021 con prot. 002054 per € 2.630 oltre IVA al 10%;
- di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- che il suddetto operatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e sarà cura dell'Ente di controllare prima della stipula del contratto;

- che l'appalto è stato registrato con CIG ZBF30C881B;

**Accertato** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

**Verificato** il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

**Vista:**

- la disponibilità finanziaria presente sul capitolo "Conduzione impianto di riscaldamento" 04021.03.061808 del bilancio 2020/2022, annualità 2021;
- la disponibilità finanziaria presente sul capitolo "Conduzione impianto di riscaldamento" 04021.03.059208 del bilancio 2020/2022, annualità 2021;
- la disponibilità finanziaria presente sul capitolo "Manutenzioni di immobili e strutture comunali finanziate con entrate di cui ai cap. 754 e 878/1" n. 01052.02.205400, bilancio 2020/2022, annualità 2021

### **DETERMINA**

1. di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
2. di **affidare** all'operatore economico Termica Service s.a.s" di Volpicelli Gennaro & c. con sede in Napoli 80127 alla via San Domenico P.IVA 05012581210 i lavori di manutenzione straordinaria impianto caldaia plesso Chiaiolella all'importo di € 2.630,00 oltre IVA al 10%.
3. di **impegnare** a favore dell'operatore economico "Termica Service s.a.s" di Volpicelli Gennaro & c. con sede in Napoli 80127 alla via San Domenico P.IVA 05012581210 la somma di € 2.630,00 oltre IVA al 10%;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
5. di trasmettere copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza, all'ufficio ragioneria;
6. di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
7. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 sulla home page del sito informatico dell'Ente nella sezione "trasparenza valutazione e merito"
8. di **dare atto** che l'importo complessivo di € 2.893,00, comprensivo di Iva al 10%, trova copertura sui capitoli:
  - "Conduzione impianto di riscaldamento" 04021.03.059208 del bilancio 2020/2022, annualità 2021;
  - "Conduzione impianto di riscaldamento" 04021.03.061808 del bilancio 2020/2022, annualità 2021;
  - "Manutenzioni di immobili e strutture comunali finanziate con entrate di cui ai cap. 754

e 878/1" n. 01052.02.205400, bilancio 2020/2022, annualità 2021

9. altresì che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di quest'Ente riporta il n.: ZBF30C881B

Il Responsabile della n° SEZIONE  
arch. Gioacchino Rosario DEMICHELE




Allegato alla determina n. 53 del 24/02/2021 della II Sezione

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto.

li, 05-03-2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Marino

**VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, si appone il visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

li, 05-03-2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Marino

La presente determina viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 18 MAR 2021



Il messo comunale